

PLÁN REKONŠTRUKCIÍ 2.polrok 2013

1. AULA

- a. Elektroinštalácia T: po 15.7.2013
Obhliadka :13.6.2013
Predkladanie ponúk: 26.6.2013
Otváranie ponúk sa uskutoční v 2 etapách – najprv sa otvárajú časti ponúk kde sú doklady na splnenie podmienok účasti a následne sa otvárajú časti ponúk kde bude návrh kritérií na hodnotenie ponúk – t.j. v tomto prípade cena. Ako dlho celý proces potrvá bude závisieť od stavu predložených ponúk.
- b. Ozvučenie T: po 15.7.2013
Súťažné podklady sa budú pripravovať.
- c. Chladenie T: po 15.7.2013
Čaká sa na technickú špecifikáciu predmetu zákazky.

2. VÝMENA VÝŤAHOV

- a. Hlavná budova T: zosúladiť s chodbami
- b. Ťažké laboratória T: august 2013
Súťažné podklady sa budú pripravovať – pripravuje sa technická špecifikácia predmetu zákazky. Do konca júna by mohla byť súťaž vyhlásená.

3. LASEROVÉ PRACOVISKO

- a. Elektroinštalácia T: hotová
- b. Inštalácia lasera T: do 11.06.2013
- c. Inštalácia robota T: po 12.06.2013

4. CHODBY

- a. 2., 3., 4. Poschodie T: na podpise u Rektora STU
Zmluva ešte nie je na podpise u p. rektora – najskôr sa zmluva môže podpísať 10.6.2013.

5. DEKANÁT

- Hotový architektonický návrh
- Profesné projekty v riešení

6. ARCHÍV

- Nové regále T: vo výberovom konaní
- Premiestnenie materiálov T: po montáži regálov

7. KOTOLŇA

8. MÝTNA

- Príprava miestností pre formule T: príprava projektu